

Auftragsverteilung										Abwicklung der Aufträge				Gesamtsummen		Begründung Mehrkosten
Ird. Nr.	Datum	Auftragnehmer	Gewerk	Auftraggeber	Auftrags- summe	Rechnungs- datum	Rechnungs- art	Rechnungs- betrag	Summe aller Rechnungen des Auftrags	mehr/-weniger (-) gegenüber Auftragssumme	aller erteilten Aufträge	aller einge- gangenen Rechnungen				
53	24.10.2012	ABV-Bedachung Aurch	Dach Lande Becken/ Rutschenturm	GF, ermächtigt durch Vorstand	64.214,19	20.02.2013	SR	76.660,21	76.660,21	12.446,02	4.896.905,98	4.736.415,23	11			
54	05.11.2012	Coastcom	EDV-Coastcom	GF	1.616,52	13.02.2012	SR	1.616,52	1.616,52	0,00	4.898.522,50	4.738.031,75				
55	15.11.2012	Fa. Borchers, Suwold	Außenanlagen Saunahof	GF, ermächtigt durch Vorstand	31.970,29	17.04.2013	AR 1	18.282,54	18.282,54	-13.687,75	4.930.492,79	4.756.314,29	12			
56	16.11.2012	Müther GmbH	Neugestaltung Innensäumen	GF, ermächtigt durch Vorstand	60.000,00	19.06.2013	SR	60.525,49	60.525,49	525,49	4.990.492,79	4.816.839,78				
57	16.11.2012	Müther GmbH	Dampfbäder	GF, ermächtigt durch Vorstand	20.000,00	19.06.2013	SR	20.000,00	20.000,00	0,00	5.010.492,79	4.836.839,78				
58	16.11.2012	Müther GmbH	Banja-Außensauna	GF, ermächtigt durch Vorstand	80.000,00	19.06.2013	SR	80.525,50	80.525,50	525,50	5.090.492,79	4.917.365,28	13			
59	26.11.2012	MS Holzbau, Stücklingen	Trockenbauarbeiten NEU BAZ	GF, ermächtigt durch Vorstand	142.265,63	08.04.2013	SR	136.376,13	136.376,13	-5.889,50	5.232.758,42	5.053.741,41				
60	26.11.2012	Fa. Sürken	Malerarbeiten Therme	GF, ermächtigt durch Vorstand	82.971,94	09.01.2013	AR	68.443,20	68.443,20	-14.528,74	5.315.730,36	5.122.184,61				
61	26.11.2012	Fa. Sürken	Bodenbeschichtung	GF, ermächtigt durch Vorstand	140.704,24	09.01.2013	AR	106.942,50	106.942,50	-33.761,74	5.456.434,60	5.229.127,11				
62	07.12.2012	Freese, Aurch	ELA und Bildschirme VAC	GF, mit gV abgestimmt	6.786,00	11.12.2012	SR	6.786,00	6.786,00	0,00	5.463.220,60	5.235.913,11				
63	10.12.2012	Fliessen Fischer, Esens	Fliessen Therme	GF, ermächtigt durch Vorstand	106.489,90	21.03.2013	SR	108.490,67	108.490,67	2.000,77	5.569.710,50	5.344.403,78	14			
64	20.12.2012	MS Holzbau, Stücklingen	Tischlerarbeiten Therme	GF, ermächtigt durch Vorstand	142.928,10	08.04.2013	SR	162.107,96	162.107,96	19.179,86	5.712.638,60	5.506.511,74	15			
65	20.12.2012	Oltmanns Metallbau	Metallarbeiten Therme	GF, ermächtigt durch Vorstand	53.662,88	03.12.2012	AR	48.296,60	48.296,60	-5.366,28	5.766.301,48	5.554.808,34				
66	22.01.2013	Freese, Aurch	LED-Beleuchtung	GF, ermächtigt durch Vorstand	200.000,00	26.04.2013	SR	183.698,01	183.698,01	-16.301,99	5.966.301,48	5.738.506,35				
67	23.01.2013	Fa Citti,	Kühltheken etc Café, Bistro	GF, ermächtigt durch Vorstand	44.177,00	25.02.2013	SR	42.177,54	42.177,54	-1.999,46	6.010.478,48	5.780.683,89				
68	28.01.2013	Fa Arjes	Kühltheken etc Café, Bistro	GF, ermächtigt durch Vorstand	4.395,00	13.03.2013	SR	4.485,40	4.485,40	90,40	6.014.873,48	5.785.169,29	16			
69	21.02.2013	Thomas Zemann	Bedruckung Transponder	GF	1.350,00	22.03.2013	SR	1.350,00	1.350,00	0,00	6.016.223,48	5.786.519,29				
70	26.02.2013	Fa Borchers	Innenbegrünung	GF, ermächtigt durch Vorstand	19.580,62	22.03.2013	SR	24.041,88	24.041,88	4.461,26	6.035.804,10	5.810.561,17	17			
71	26.02.2013	Stilbruch	Einrichtung Saunabereich	GF, ermächtigt durch Vorstand	19.843,49	27.02.2013	SR	20.637,60	20.637,60	794,11	6.055.647,59	5.831.198,77	18			
72	05.03.2013	Freese, Aurch	Schließanlage	GF, ermächtigt durch Vorstand	22.947,77	-	AR	0,00	0,00	-22.947,77	6.078.595,36	5.831.198,77				
73	vom Architekten direkt erteilt Thade Gerdes, Norden		Pfahlgründung	Architekt	12.500,00	16.05.2012	SR	12.090,16	12.090,16	-409,84	6.091.095,36	5.843.288,93				
74	vom Architekten direkt erteilt Kassens, Papenburg		Sanierung Rutschenturm	Architekt	30.000,00	03.08.2012	SR	29.072,62	29.072,62	-927,38	6.121.095,36	5.872.361,55				
75	vom Architekten direkt erteilt Heinrich Schulte GmbH, Papenburg		Fluchttreppe	Architekt	21.835,00	30.04.2012	SR	24.627,32	24.627,32	2.792,32	6.142.930,36	5.896.988,87	19			
76	vom Architekten direkt erteilt Schulte		Schlösser Saunahof	Architekt	2.418,33	11.07.2012	SR	2.418,33	2.418,33	0,00	6.145.348,69	5.899.407,20				
77	vom Architekten direkt erteilt B. Klaffen Aschendorf		Verkleidung Saunaofen	Architekt	925,00	03.09.2012	SR	925,00	925,00	0,00	6.146.273,69	5.900.332,20				
78	vom Architekten direkt erteilt Fliessen Fischer, Esens		Fliessen Sauna	Architekt	5.155,03	19.07.2012	SR	5.155,03	5.155,03	0,00	6.151.428,72	5.905.487,23				
79	vom Architekten direkt erteilt Aktiv Gebäudereinigung, Emden		Reinigung Fassade Rutsche	Architekt	192,00	28.08.2012	SR	192,00	192,00	0,00	6.151.620,72	5.905.679,23				
80	vom Architekten direkt erteilt Thade Gerdes		Pfahlgründung Banja	Architekt	19.000,00	12.12.2012	SR	18.602,05	18.602,05	-397,95	6.170.220,72	5.924.281,28				
81	vom Architekten direkt erteilt Jablunowski		Wandgestaltung Therme	Architekt	20.000,00	18.03.2013	SR	26.000,00	26.000,00	6.000,00	6.190.220,72	5.950.281,28	20			
82	vom Architekten direkt erteilt Fliessen Fischer		Technikgeb. Sauna	Architekt	3.100,70	05.06.2013	SR	3.100,70	3.100,70	0,00	6.193.321,42	5.953.381,98				
83	vom Architekten direkt erteilt Fa. Meiners		Dachdecker Sauna	Architekt	8.000,00	08.05.2013	AR	8.000,00	8.000,00	0,00	6.201.321,42	5.961.381,98				
84	div.	div.	Baunebenkosten	GF, ermächtigt durch Vorstand	928.378,86	div.	AR	928.378,86	928.378,86	0,00	7.130.100,28	6.889.760,84				
85	div.	div.	Bauzeitkosten	GF	196.544,08	div.	SR	196.544,08	196.544,08	0,00	7.326.644,36	7.086.304,92				
86	div.	div.	nicht abzugsf. Vorsteuer	GF	141.179,12	div.	SR	141.179,12	141.179,12	0,00	7.467.823,48	7.227.484,04				
87	div.	div.	noch nicht schlussgerechnete Gewerke		0,00	noch offen	SR	600.487,29	600.487,29	600.487,29	7.467.823,48	7.827.971,33	21			

Ich versichere, dass die vorstehend gemachten Angaben vollständig und richtig sind. Sie geben den Stand 02.08.2013 wider. Soweit es sich um AR handelt, werden die entsprechenden Schlussrechnungen noch erwartet. Die erwarteten Mehrkosten sind in lfd. Nr. 87 enthalten.
Die grün markierten Zeilen waren ursprünglich nicht bzw. nicht in dieser Größenordnung eingeplant.

Bensersiel, den 05.08.2013


(Richard Grünfeld)


(Frank Braatz)

Begründung Mehrkosten

1	Mehrmengen
2	Mehrmengen
3	Mehrmengen
4	Mehrmengen
5	Zusatzarbeiten
6	Mehrmengen
7	Mehrmengen
8	Zusatzarbeiten
9	Mehrmengen
10	Mehrmengen, in Klärung
11	Mehrmengen
12	Mehrleistung
13	Mehrleistung
14	Mehrmengen
15	Mehrmengen, in Klärung
16	Zusatzarbeiten
17	Mehrbestellung durch Architekt
18	Mehrmengen
19	Mehrmengen
20	Mehrbestellung durch Architekt
21	Ursache noch nicht bekannt

Auftragserteilung					Abwicklung der Aufträge					Gesamtsummen		Begründung Mehrkosten
Ild. Nr.	Datum	Auftragnehmer	Gewerk	Auftraggeber	Auftrags- summe	Rechnungs- datum	Rechnungs- art	Rechnungs- betrag	Summe aller Rechnungen des Auftrags	mehr/weniger (-) gegenüber Auftragssumme	aller erteilten Aufträge	aller einge- gangenen Rechnungen
1	20.10.2011	ABV-Bedachung Aurich	Dachdecker KuMi	GF, ermächtigt durch Vorstand	90.374,87	31.03.2012	SR	86.310,61	86.310,61	-4.064,26	90.374,87	86.310,61
2	20.10.2011	ABV-Bedachung Aurich	Flachdach	GF, ermächtigt durch Vorstand	306.827,71	20.02.2013	SR	287.853,09	287.853,09	-18.974,62	397.202,58	374.163,70
3	20.10.2011	Kassens, Papenburg	Rohbau KuMi, Anbauten	GF, ermächtigt durch Vorstand	166.227,72	03.08.2012	SR	166.227,72	166.227,72	0,00	563.430,30	540.391,42
4	20.10.2011	Kassens, Papenburg	Rohbau Anbauten	GF, ermächtigt durch Vorstand	235.420,60	03.08.2012	SR	295.468,62	295.468,62	60.048,02	798.850,90	835.860,04
5	20.10.2011	AWG Hambühren	Badewassertechnik	GF, ermächtigt durch Vorstand	600.000,00	18.04.2013	SR	593.005,33	593.005,33	-6.994,67	1.398.850,90	1.428.865,37
6	20.10.2011	Matulla, Esens	HLs Bereich KuMi	GF, ermächtigt durch Vorstand	154.606,97	22.06.2012	SR	145.044,20	145.044,20	-9.562,77	1.553.457,87	1.573.909,57
7	20.10.2011	Freese, Aurich	Elektro KuMi	GF, ermächtigt durch Vorstand	112.654,54	31.05.2012	SR	106.950,82	106.950,82	-5.703,72	1.666.112,41	1.680.860,39
8	20.10.2011	Thiede Gerdes, Norden	Pfahlgründung	GF, ermächtigt durch Vorstand	26.744,76	02.02.2012	SR	26.478,81	26.478,81	-265,95	1.692.857,17	1.707.339,20
9	20.10.2011	Nietiedt, Magdeburg/Wilhelmshaven	Betonisierung Keller	GF, ermächtigt durch Vorstand	376.872,07	24.05.2012	AR 4	133.396,54	133.396,54	-243.475,53	2.069.729,24	1.840.735,74
10	24.10.2011	Coastcom	Telefon	GF, ermächtigt durch Vorstand	150,00	26.10.2011	SR	150,00	150,00	0,00	2.069.879,24	1.840.885,74
11	15.11.2011	Fa Lange Innenausbau GmbH, Weener	Trockenbauarbeiten	GF, ermächtigt durch Vorstand	56.553,23	09.05.2012	SR	56.553,23	56.553,23	0,00	2.126.432,47	1.897.438,97
12	15.11.2011	Fa Lange Innenausbau GmbH, Weener	Trockenbauarbeiten Theme BA 1	GF, ermächtigt durch Vorstand	55.627,27	09.05.2012	SR	55.627,27	55.627,27	0,00	2.182.059,74	1.953.066,24
13	15.11.2011	Fa Lange Innenausbau GmbH, Weener	Tischlerarbeiten KuMi	GF, ermächtigt durch Vorstand	48.325,66	21.03.2012	SR	48.452,46	48.452,46	126,80	2.230.385,40	2.001.518,70
14	15.11.2011	Heinrich Schulte GmbH, Papenburg	Stahlzargen und -türen KuMi	GF, ermächtigt durch Vorstand	29.637,38	04.04.2012	SR	43.410,17	43.410,17	13.772,79	2.260.022,78	2.044.928,87
15	15.11.2011	M+W Innenausbau	Trockenbauarbeiten NEU	GF, ermächtigt durch Vorstand	7.613,28	07.09.2012	SR	7.613,28	7.613,28	0,00	2.267.636,06	2.052.542,15
16	16.12.2011	Stilbruch	Einrichtung KuMi	Architekt	24.776,20	06.03.2012	SR	24.776,20	24.776,20	0,00	2.292.412,26	2.077.318,35
17	16.12.2011	Unbescheiden	Einrichtung VAC	Architekt	8.477,40	16.04.2012	SR	8.477,40	8.477,40	0,00	2.300.889,66	2.085.795,75
18	16.12.2011	Pino	Einrichtung KuMi	GF, ermächtigt durch Vorstand	36.323,60	09.03.2012	SR	36.396,54	36.396,54	72,94	2.337.213,26	2.122.192,29
19	16.12.2011	Schumacher	Einrichtung KuMi	GF, ermächtigt durch Vorstand	29.607,98	21.03.2012	SR	28.467,98	28.467,98	-1.140,00	2.366.821,24	2.150.660,27
20	16.12.2011	Unbescheiden	Einrichtung KuMi	GF, ermächtigt durch Vorstand	20.820,00	26.03.2012	SR	17.571,00	17.571,00	-3.249,00	2.387.641,24	2.168.231,27
21	21.12.2011	Fa Klafs, Schwäbisch Hall	Saunen und Dampfbäder	GF, ermächtigt durch Vorstand	9.226,00	10.02.2012	SR	9.226,00	9.226,00	0,00	2.396.867,24	2.177.457,27
22	25.01.2012	AWG Hambühren	Außenbecken Sauna	GF, ermächtigt durch Vorstand	81.500,00	07.06.2012	AR	65.200,00	65.200,00	-16.300,00	2.478.367,24	2.242.657,27
23	03.02.2012	CITILL	Kücheneinrichtung	GF, ermächtigt durch Vorstand	26.289,94	19.04.2012	SR	26.289,94	26.289,94	0,00	2.504.657,18	2.268.947,21
24	03.02.2012	Aries, Südbrookmerland	Kühlschle	GF, ermächtigt durch Vorstand	13.799,00	28.03.2012	SR	15.985,00	15.985,00	2.186,00	2.518.456,18	2.284.932,21
25	14.02.2012	Fa. Sürken, Aschendorf	Bodenbelag BA 1	GF, ermächtigt durch Vorstand	39.691,85	06.09.2012	SR	83.494,41	83.494,41	43.802,56	2.558.148,03	2.368.476,62
26	14.02.2012	Fliessen Fischer, Esens	Fliessen KuMi	GF, ermächtigt durch Vorstand	24.502,75	30.03.2012	SR	24.502,75	24.502,75	0,00	2.582.650,78	2.392.929,37
27	14.02.2012	Fliessen Fischer, Esens	Fliessen Theme BA 1	GF, ermächtigt durch Vorstand	29.396,27	30.03.2012	SR	15.705,70	15.705,70	-13.690,57	2.612.047,05	2.408.635,07
28	14.02.2012	Fa. Sürken, Aschendorf	Malerei KuMi	GF, ermächtigt durch Vorstand	90.195,26	06.09.2012	SR	84.975,22	84.975,22	-5.220,04	2.702.242,31	2.493.610,29
29	17.02.2012	Hartwigen, Jettigen	Felsenungestaltung	GF, ermächtigt durch Vorstand	24.207,00	16.07.2012	SR	23.273,25	23.273,25	-933,75	2.726.449,31	2.516.883,54
30	17.02.2012	Scheidt & Bachmann, NL Hamburg	Kassensystem	GF, ermächtigt durch Vorstand	108.247,00	22.03.2013	SR	105.156,06	105.156,06	-3.090,94	2.834.696,31	2.622.039,60
31	17.02.2012	Scheidt & Bachmann, NL Hamburg	Kassensystem Verbrauchsmat.	GF, ermächtigt durch Vorstand	7.229,06	22.03.2013	SR	7.229,06	7.229,06	0,00	2.841.925,37	2.629.268,66
32	17.02.2012	Scheidt & Bachmann, NL Hamburg	Zubehör Kassenaumat	GF, ermächtigt durch Vorstand	835,00	22.03.2013	SR	835,00	835,00	0,00	2.842.760,37	2.630.103,66
33	17.02.2012	Nautimo	Nachzahlomat Nautimo	GF, ermächtigt durch Vorstand	6.000,00	22.03.2013	SR	6.000,00	6.000,00	0,00	2.848.760,37	2.636.103,66
34	17.02.2012	Scheidt & Bachmann, NL Hamburg	Nachbestellung Kassen	GF, ermächtigt durch Vorstand	14.484,88	22.03.2013	SR	14.484,88	14.484,88	0,00	2.863.245,25	2.650.588,54
35	16.04.2012	Kassens	Rohbau Außensauna	GF, ermächtigt durch Vorstand	44.890,61	03.08.2012	SR	36.560,66	36.560,66	-8.329,95	2.908.135,86	2.687.149,20
36	16.04.2012	Kassens	Außenputz Sauna	GF, ermächtigt durch Vorstand	12.531,53	18.10.2012	SR	15.180,66	15.180,66	2.649,13	2.920.667,39	2.702.329,86
37	16.04.2012	ABV	Flachdach Außensauna	GF, ermächtigt durch Vorstand	11.114,98	-	vgl. Hauptauf	0,00	0,00	-11.114,98	2.931.782,37	2.702.329,86
38	16.04.2012	Klafs	Außensauna	GF, ermächtigt durch Vorstand	43.160,00	28.08.2012	SR	48.340,00	48.340,00	5.180,00	2.974.942,37	2.750.669,86
39	18.05.2012	Fa. Oltmanns, Barßel	Fassade Rutschenturm	GF, ermächtigt durch Vorstand	39.573,27	03.12.2012	AR	36.257,13	36.257,13	-3.316,14	3.014.515,64	2.786.926,99
40	13.06.2012	Freese, Aurich	Sat-Anlage KuMi	GF, ermächtigt durch Vorstand	445,05	27.08.2013	SR	445,05	445,05	0,00	3.014.960,69	2.787.372,04
41	13.07.2012	Fa. Borchers, Suwold	Außenanlagen Teil 1	GF, ermächtigt durch Vorstand	6.561,70	29.08.2012	SR	7.544,95	7.544,95	983,25	3.021.522,39	2.794.916,99
42	13.07.2012	Fa. Schrader, Oldenburg	Blitzschutz	GF, ermächtigt durch Vorstand	32.500,00	-	-	0,00	0,00	-32.500,00	3.054.022,39	2.794.916,99
43	18.09.2012	Freese, Aurich	Elektro	GF, ermächtigt durch Vorstand	480.000,00	28.03.2013	SR	463.205,95	463.205,95	-16.794,05	3.534.022,39	3.258.122,94
44	18.09.2012	Fa. Sürken, Aschendorf	Fassadenarbeiten	GF, ermächtigt durch Vorstand	29.955,98	29.04.2013	SR	28.401,27	28.401,27	-1.554,71	3.563.978,37	3.286.524,21
45	25.09.2012	Schulte	Unterkonstruktion Kinderbereich	Architekt, bei Fa. Hartwigen gekürzt	10.000,00	20.03.2013	SR	12.649,25	12.649,25	2.649,25	3.573.978,37	3.299.173,46
46	25.09.2012	AWG Hambühren	SB-Technik-Anlagen Theme	GF, ermächtigt durch Vorstand	143.336,99	18.04.2013	SR	121.518,45	121.518,45	-21.818,54	3.717.315,36	3.420.691,91
47	25.09.2012	Matulla, Esens	Heizungsanlagen Theme	GF, ermächtigt durch Vorstand	62.630,55	22.07.2013	AR 2	59.606,21	59.606,21	-3.024,34	3.779.945,91	3.480.298,12
48	25.09.2012	Matulla, Esens	Lüftungsanlagen Theme	GF, ermächtigt durch Vorstand	308.308,71	22.07.2013	AR 4	293.420,89	293.420,89	-14.887,82	4.088.254,62	3.773.719,01
49	25.09.2012	Matulla, Esens	MSR-Anlagen Theme	GF, ermächtigt durch Vorstand	116.890,85	22.07.2013	AR 2	106.454,36	106.454,36	-10.436,49	4.205.145,47	3.880.173,37
50	25.09.2012	Matulla, Esens	Sanitäranlagen Theme	GF, ermächtigt durch Vorstand	137.944,72	02.03.2013	AR 3	131.868,84	131.868,84	-6.075,88	4.343.090,19	4.012.042,21
51	25.09.2012	Hartwigen, Jettigen	Kinderspielfeld/Spielgeräte	GF, ermächtigt durch Vorstand	241.544,00	05.07.2013	AR 4	203.224,30	203.224,30	-38.319,70	4.584.634,19	4.215.266,51
52	15.10.2012	Kassens, Papenburg	Rohbauarbeiten	GF, ermächtigt durch Vorstand	248.057,60	17.12.2012	AR 7	444.488,51	444.488,51	196.430,91	4.832.691,79	4.659.755,02